

QUADRO DE ACOMP. DAS PENDÊNCIAS DA AUDIN - EXERCÍCIO 2015 - ASSEC

	ANO	REL. n°	ASSUNTO	RECOMENDAÇÃO	RESP.	SITUAÇÃO
19	2015	045/2015	Obras Lote 05F	Recomendação 02: Que a PRESI solicite ao Gestor do Contrato que providencie a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica da profissional do contrato nº 098/2010 de Supervisão de Obra e que determine a inclusão da determinação apresentada via Memorando Circular nº 021/2015-PRESI na Norma de Gestão Contratual da VALEC.	DIREN	ATENDIDA
20	2015	045/2015	Obras Lote 05F	Recomendação 03: Que a PRESI solicite à DIREN a apresentação dos relatórios e/ou certificados de calibração atualizados, dentro da validade, e autenticados, aceitos e anuídos pelo Gestor do Contrato e Engenheiro Fiscal, das prensas hidráulicas utilizadas nos laboratórios de controle tecnológico e de qualidade do Consórcio Supervisor.	DIREN	ATENDIDA
24	2015	045/2015	Obras Lote 05F	Recomendação 07: Que a PRESI solicite à DIREN/SUCON apresentação de levantamento de todas as interferências ao longo da faixa de domínio, bem como plano de ação para relocação das mesmas, contendo projetos aprovados pela concessionária e cronograma de retirada e registro fotográfico comprovando a solução do problema ponto a ponto.	DIREN	ATENDIDA
25	2015	045/2015	Obras Lote 05F	Recomendação 08: Que a PRESI solicite à DIREN/SUCON adequação no armazenamento dos dormentes por parte da construtora para evitar deformação e perda de gabarito entre os shoulders e que se pronuncie, informando inclusive plano de ação, a respeito da falta de identificação do fabricante nos dormentes conforme a especificação 80-EM-031A-58-8014.	DIREN	ATENDIDA
100	2015	030/2015	Obras Lote 04S	Recomendação 11: Que a DIREN solicite à Fiscalização do lote 4ES e demais lotes de construção a redução de defasagem bastante recorrente entre as frentes de serviços de terraplenagem e drenagem de modo a evitar danos e retrabalho. Que verifique a real causa do processo erosivo desenvolvido e envie esforços para sua reparação evitando que este aumente, apresentando relatório fotográfico à esta AUDIN com a solução executada.	DIREN	ATENDIDA
147	2015	020/2015	Obras Lote 05S	Recomendação 05: Que a PRESI solicite À DIREN/SUCON a correção da desconformidade, retirando os isoladores UIC60 e colocando os isoladores híbridos IAT5752 (externo) e IAT 5753 (interno), garantindo a correta adaptação do trilho TR57 no dormente para trilho UIC60, conforme aprovado pela VALEC.	DIREN	ATENDIDA